

浙江卡迪夫电缆有限公司年产2000万米特种阻燃电线电缆新建项目竣工环境保护验收意见

2021年8月27日，浙江卡迪夫电缆有限公司严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织相关单位对公司“年产2000万米特种阻燃电线电缆新建项目”进行了竣工环境保护设施现场验收。

与会单位有浙江卡迪夫电缆有限公司（建设单位、验收监测报告编制单位）、浙江爱迪信检测技术有限公司（监测单位）。与会代表听取了企业概况、验收监测及报告编制单位所做工作介绍，并对批建一致性进行了确认，并现场检查了该项目的建设 and 运行情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江卡迪夫电缆有限公司主要从事特种阻燃电线电缆生产，计划投资5000万元，在平湖市新仓镇工业园区进行年产2000万米特种阻燃电缆新建项目的建设，项目新建厂房16000平方米（占地13333.3平方米），从事特种电缆生产，投产后，生产规模为年产2000万米特种阻燃电线电缆。

（二）建设过程及环保审批情况

2013年1月25日委托煤炭科学研究总院杭州环保研究院编制了《浙江卡迪夫电缆有限公司年产2000万米特种阻燃电线电缆新建项目环境影响报告表》，2013年1月25日，原平湖市环境环保局以“平环建2013-B-024号”文件对该项目提出审批意见，同意该项目建设。

项目于2013年3月开工建设，2014年5月竣工并进入调试运行阶段。目前该项目主要生产设备投入完全，目前已配备主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

（三）投资情况

项目实际投资5100万元，其中环保投资15万元。

（四）验收范围

验收范围为年产2000万米特种阻燃电线电缆。

二、工程变更情况

1、本项目生产性质实际生产情况与环评一致，对照“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）”，本项目不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

企业内已实行雨污分流，清污分流。

本项目职工生活污水经化粪池预处理达纳管标准后汇入市政污水管网，最终经平湖市东片污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后外排。

（二）废气

本项目产生的废气主要为挤出、喷码废气。

废气经车间无组织排放。

（三）噪声

本项目营运期噪声主要是车间内设备运行时产生的噪声。

本项目企业对设备进行减振、隔声等处理，并注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态。

（四）固废

本项目固体废弃物主要为清洗产生的含油墨、稀释剂废液、原辅材料使用产生的废包装桶；油墨使用过程产生的沾染油墨及稀释剂的废手套。

本项目设有一般固废仓库及危废仓库。一般固废仓库建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2021）相关规定。危险废物仓库建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）其修改单（原环境保护部公告 2013 年第 36 号）中的有关规定。

（五）其他环境保护措施

1、环境风险防范措施

公司已经具备一定的环境风险防范及应急措施。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

项目环境影响报告表及审批决定中对其他环保措施无要求。

四、环境保护设施调试结果

受浙江卡迪夫电缆有限公司委托，浙江爱迪信检测技术有限公司组织开展该项目竣工环境保护验收监测工作。2021 年 8 月 10 日、8 月 11 日对废气、噪声、生活污水进行监测。根据检测报告，浙江卡迪夫电缆有限公司编制了本验收监测报告。监测期间正常生产，主要结论如下：

1、废水

验收监测期间，本项目废水排放口污染因子 pH、化学需氧量浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，氨氮浓度日均值

均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)表1标准。

2、废气

验收监测期间,本项目非甲烷总烃厂界无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准,厂区内VOCs无组织排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)表A.1特别排放限值要求。

3、噪声

验收监测期间,企业厂界昼间噪声符合《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

4、固废

本项目固体废弃物主要为清洗产生的含油墨、稀释剂废液及使用产生的废包装桶;油墨使用过程中产生的沾染油墨及稀释剂的废手套。清洗产生的含油墨、稀释剂废液经收集后委托嘉兴市众源环境科技有限公司处置;废边角料收集后外售。生活垃圾由环卫部门统一清运。

5、总量

根据煤炭科学研究总院杭州环保研究院《浙江卡迪夫电缆有限公司年产2000千米特种阻燃电线电缆新建项目环境影响报告表》,本项目主要污染物控制指标为化学需氧量0.149t/a;氨氮0.022t/a。

根据原平湖市环境环保局《建设项目环境影响评价文件审批意见书》(平环建2013-B-024号),本项目无主要污染物控制指标。

本项目废水实际排放指标:COD0.059t/a、氨氮0.006t/a,满足环评报告及审批部门审批的总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况,本期企业环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准;各类固废能基本落实妥善处置途径。本项目环境保护设施建设情况及排放基本落实了环评及批复要求,对周边环境不会造成明显的影响。

六、验收结论

经检查,本项目环保手续齐全,基本落实了环评报告和批复的有关要求,项目在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施,废水、废气、噪声污染物排放指标能达到相应标准的要求,各类固废能基本落实无害化处理途径。验收监测报告结论总体可信。验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件,同意本项目通过整体验收,可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、相关要求和建议

1、完善报告编制依据；核实完善项目原辅材料、设备清单；核实企业各污染防治措施落实情况。

2、落实固体废物管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。

3、建议配套废气处理设施，对挤出、喷码等易产生废气的工艺环节进行废气收集处理后排放。

4、企业今后若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

验收工作组：

王柏
张磊
吴锦汉
哈敏



2021年8月27日

浙江卡迪夫电缆有限公司年产 2000 万米特种阻燃电线电缆新建项目

竣工环境保护验收评审会签到单

日期:

地点: 浙江卡迪夫电缆有限公司会议室

姓名	单位名称	身份证号	联系方式
王龙飞	浙江卡迪夫电缆有限公司	411424198911227537	13122026621
张一奇	浙江卡迪夫电缆有限公司	510231197502096127	13550106949
喻敏	浙江卡迪夫电缆有限公司	511081198101123313	13812011382